

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről:

név: **Jászapáti Városi Önkormányzat**
levelezési címe: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.
számlázási cím: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.
adószáma: 15732839-2-16
törzskönyvi azonosító száma: 732835
képviseli: Farkas Ferenc polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről: **RD-Stílus Építőipari és Szolgáltató Kft.**
székhelye: 5130 Jászapáti, Temető u. 1.
számlavezető pénzügyintézet: Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
pénzforgalmi számlaszáma: 69400427-10001655
adószáma: 13489401-2-16
cégjegyzék száma: 16-09-008295
kivitelezők nyilvántartási száma: MKIK21A115670
képviseli : Antal József ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**, külön-külön: **Fél**) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy egymással „**Zöld város kialakítása Jászapátiban**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási szerződést kötöttek 2018.09.17. napján (a továbbiakban: Szerződés).
2. Szerződő felek a Szerződést közös megegyezéssel, a Ptk. 6:191. §-a és a Szerződés IX.60. pontja alapján módosítják a Kbt. 141. §-ának megfelelően az alábbiak szerint:
3. A szerződés III. 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés teljesítési határideje: 2019.03.31.”

A szerződésmódosítás indoka:

A TOP-2.1.2 "Zöld város" projekt vállalkozási szerződését (2018.12.31.) módosítani szükséges, mivel a kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés csak 2018. szeptember 17-én került megkötésre és feltárási munkák és a lemezalap ásás folyamán kiderült, hogy az érintett közművek kiváltása szükséges, ami hosszabb időt vesz igénybe. Másrészről a térburkoló anyagok beszerzése - az építőiparban jelen lévő túlterheltség miatt - hosszabb időt vesz igénybe, továbbá az ősztél időszak is befolyásoló tényező a kivitelezési munkák teljesítése kapcsán.

4. A szerződésmódosítás megfeleltetése a Kbt. 141. §-ának:

A szerződésmódosítást a Szerződő felek Kbt. 141. § (4) c) pontjára hivatkozással kötik, mivel:
arra a következő feltételek együttes teljesülése miatt került sor:

„ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó.”


5. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítást Szerződő felek együttes elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá, azzal, hogy 2-2 eredeti példány átvételét aláírásukkal elismerik és nyugtázzák.

Kelt: Jászapáti, 2018.12.20.


.....
Farkas Ferenc
polgármester
Jászapáti Városi Önkormányzat
Megrendelő




.....
Antal József
ügyvezető
RD-Stílus Építőipari és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó

RD-STILUS
Építőipari és Szolgáltató Kft.
5130 Jászapáti, Tépető út 1.
Adószám: 13489401-2-16
Számlaszám: 69400437-0001655
Cégjegyzékszám: 16/09-008295